

СПИСЪК НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

ВИД ТРАНСПОРТ	Код			Проблеми, свързани с административния капацитет на бенефициента при изпълнение и управление на проектите	Финансираща програма / Номер и наименование на проекта / Предложение за финансираща програма	Област / етап от проектния цикъл, на който е възникнал проблема (съществува риск да възникне - за предложените проекти)				Източници на информация за идентифициране на проблема			Влияние на проблемите върху целите			Насоки на проблемите			Характер на въздействието			
						Идентифициране на проекти, подготовка и програмиране	Изпълнение на проекти	Мониторинг и оценка на проекти и програми	ФУК при изпълнението на проекти	Кабинетно проучване на документи	Анкетно проучване	Интервюта с ръководители	Стратегическа цел	Приоритет	Конкретна цел	Нормативна база	Институции	Административен капацитет	Социално	Икономическо	Екологично	
	1			2	3	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	
					1. Проекти 2007-2014 г.																	
МОРСКИ И РЕЧЕН ТРАНСПОРТ	П-Р	ДППИ	1,1	Проблеми по Дейност 2: Спиране срока за изпълнение на договора поради идентифицирани проблеми със собственост на имот Въбел; издаване на разрешителни документи за 2 обекта; навлизане в период на неблагоприятни метеорологични условия за СМР. Изпълнението на договора е възобновено с констативен протокол и договорът е изпълнен успешно. Проблеми по Дейност 4 на Фаза 2, Лот 1. Удължаване срока на Договора между ДППИ и Консорциум „ДУНАВ“ с 200 дни, поради комплексни причини. Проблеми по Дейност 7, Фаза 3 не е изпълнена в периода на допустимост на разходите по ОПТ 2007-2013 г., поради забавяне публикуването на Регламент (ЕС) № 164/2010 и приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 689/2012 на ЕК относно техническите спецификации за системи за прихващане и проследяване на корабите. Подготовката на Фаза 2 е отчела всички актуални технически регламенти и технологии. С реализацията на Фаза 2 се решават и планираните цели поставени за реализация при Фаза 3 на проекта.	ОПТ/Проект BG161P0004-4.0.01-0003 „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС“, финансиран по Приоритетна ос 4 на ОПТТИ.		✓			✓		1	1	2	✓	✓	✓	✓	✓			
					2. Проекти 2014-2020 г.																	
	П-Р; П-М	ДППИ		Няма данни за идентифицирани проблеми по изпълнението на проектите от страна на ДППИ.																		
					3. Предложения за проекти, действия (интервенция)																	
	П-М	ДППИ	3,1	Проектът е предложен в рамките на Интегрираната транспортна стратегия за изпълнение след 31.12.2022 г. Като източници на финансиране са посочени: НФ или заеми от МФИ, ПЧП. Като потенциален риск, свързан с административния капацитет, може да се идентифицира проблема, свързан с проектирането на логистичния комплекс, за което ще бъде необходимо финансиране и оказване на консултантска помощ.	Проектиране и изграждане на основната инфраструктура на логистичен комплекс на пристанищен терминал Варна-запад	✓	✓			✓		1	1	2	✓	✓	✓	✓	✓			